

--- Viabilità di cantiere
--- Realizzazione dei pali
||||| Area in esecuzione

FASE 1 - REALIZZAZIONE PALI - La viabilità non viene modificata rispetto alla stato attuale a meno di restringimenti locali dovuti alle varie lavorazioni.



FASE 2 - REALIZZAZIONE TRATTO OVEST - La Declassata viene deviata sulla Complanare attraverso una rampa in prossimità di via Roma e con deviazione in prossimità di via Nenni; Chiusura di via del Purgatorio.



FASE 3 - REALIZZAZIONE TRATTO EST - Apertura della corsia Nord del nuovo Sottopasso fino a via Verona e deviazione Declassata su Complanare. Chiusura di via Roma. Completamento del nuovo Sottopasso in prossimità di via Nenni e tra via Verona e via Marx.



FASE 4 - COMPLETAMENTO DELL'OPERA - Apertura completa al traffico del nuovo Sottopasso e completamento delle finiture del parco in superficie.




Anas Spa Società con Socio Unico
 Cap. Soc. € 2.269.892.000 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587
 Sede legale: Via Mecenate, 10 - 00188 Roma - Tel. 06 44891 - Fax 06 4489224
 Sede di Firenze - Viale dei Medici, 36 - 50131 - Tel. 055 56401 - Fax 055 573497
 GRUPPO FS ITALIANE Coordinamento Territoriale Centro

Asse stradale di collegamento tra gli svincoli di Prato Est e Prato Ovest "Declassata di Prato"

Raddoppio di Viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso tra Via Marx e Via Nenni mediante la realizzazione di un sottopasso

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

IL PROGETTISTA
 IRIDE S.r.l.
 Ing. Mauro Di Prete
 

VISTO - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Ing. Antonio Scalamandrè

TITOLO: STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
Soluzioni di progetto: fasi costruttive

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA
PROGETTO	01	PROG.	01	A	varie
ELAB.	01	ELAB.	01		
C					
B					
A	EMISSIONE	Febbraio 2018	Cipriano	Veraldi	Di Prete
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO